



**Názov stavby :**  
**Miesto :**  
**Termín výstavby :**

Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň  
 obec Píla  
 45 kalendárnych dní

Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň					TRVANIE VÝSTAVBY (DEŇ)																														
P.číslo	Rozdelenie úsekov výstavby	Doba výstavby (v dňoch)		Dĺžka trvania výstavby (deň)	Počet pracovníkov																														
		Začiatok výstavby	Koniec výstavby																																
1	ÚSEK 1 ( celková dĺžka 850 m)	1	45	45	6																														
1.január	Podúsek č.1 (celková dĺžka 212,50 m)	1	22		3	3 3																													
###	Podúsek č.2 (celková dĺžka 212,50 m)	23	45		3		3 3																												
1.marec	Podúsek č.3 (celková dĺžka 212,50 m)	1	22		3	3 3																													
1.apríl	Podúsek č.4 (celková dĺžka 212,50 m)	23	45		3		3 3																												
2	ÚSEK 2 ( celková dĺžka 825 m)	1	45	45	6																														
2.január	Podúsek č.1 (celková dĺžka 206,25 m)	1	22		3	3 3																													
###	Podúsek č.2 (celková dĺžka 206,25 m)	23	45		3		3 3																												
2.marec	Podúsek č.3 (celková dĺžka 206,25 m)	1	22		3	3 3																													
2.apríl	Podúsek č.4 (celková dĺžka 206,25 m)	23	45		3		3 3																												
3	ÚSEK 3 ( celková dĺžka 180 m)	1	10	10	3																														
3.január	Podúsek č.1 (celková dĺžka 180,00 m)	1	10		3	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3																													
4	ÚSEK 4 ( celková dĺžka 787 m)	1	45	45	5																														
4.január	Podúsek č.1 (celková dĺžka 196,75 m)	1	22		3	3 3																													
###	Podúsek č.2 (celková dĺžka 196,75 m)	23	45		3		3 3																												
4.marec	Podúsek č.3 (celková dĺžka 196,75 m)	1	22		2(+2 z 3.úseku od 11.dňa)	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4																													
4.apríl	Podúsek č.4 (celková dĺžka 196,75 m)	23	45		2(+1 z 3.úseku od 11.dňa)		3 3																												
<b>REKAPITULÁCIA</b>				<b>45</b>	<b>20</b>																														

**Poznámka:** 3 členná partia pracujúca v tret'om úseku po ukončení úseku (do 10 dní) vypomôže v realizácii úsekov 1,2,4 (ostatných 35 dní)